

DECLARAÇÃO E ATESTADO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ - PB** – inscrita no CNPJ nº 08.732.174/0001-50, com sede a Rua 15 de Novembro, nº 159, Centro, CEP: 58.175-000, através do seu representante legal, o Prefeito Constitucional de Cuité - PB, o Sr. **CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA**, portador do CPF nº 918.702.164-15 e do RG nº 1.697.834 SSP/PB, **DECLARA** para os devidos fins, que a obra de **PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS EM 06 (SEIS) RUAS, NO MUNICÍPIO DE CUITÉ-PB**, objeto da Tomada de Preços nº 002/2022, contrato nº 000104/2022, tendo como contratada a empresa **VANESSA CABRAL LEITE DE SOUZA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 34.283.502/0001-99, foi **EXECUTADA E CONCLUÍDA**, tendo como responsável Técnico o Engenheiro Civil **ROBSON NAVARRO RIBEIRO**, portador do CPF nº 162244.694-15, inscrito no CREA nº 160560518-2 de acordo com a ART de Execução nº **PB2022500337**, a obra foi fiscalizada pela Engenheira Civil **CAMILA MARQUES AZEVEDO FARIAS** portador do CPF nº 100.641.564-51, inscrito no CREA nº 1617371084 . Os serviços foram conforme Normas e Especificações vigentes referente a execução de obras, tendo sido executados os seguintes quantitativos:

ATESTADO:

Prazo de Execução: 02/01/2023 a 28/06/2023

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. |
|------------|------------------|---------|---|----------------|-----------|
| 1 | | | RUA FRANCISCO THEODORO DA FONSECA, RUA JOAQUIM FERREIRA DE MELO, RUA MANOEL FELIPE DOS SANTOS, RUA PRAÇA DA JUVENTUDE, RUA MANOEL CLEMENTINO DE MEDEIROS E RUA JOVENTINO FERREIRA DE MEDEIROS | | |
| 1.1 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1.1 | 51 | ORSE | Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada | m ² | 10,00 |
| 1.1.2 | COMPOSIÇÃO 01 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE | m ² | 9.117,34 |
| 1.2 | | | PAVIMENTAÇÃO | | |
| 1.2.1 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1.853,73 |
| 1.2.2 | 02.702.00/DER | Próprio | REVESTIMENTO EM PARALELÉPIPEDO INCLUSO COLCHÃO DE AREIA | m ² | 9.117,34 |
| 1.2.3 | 94990 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | m ³ | 190,44 |
| 1.2.4 | 04.910.02/DER | Próprio | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MEIO FIO EM PEDRA GRANÍTICA | m | 79,57 |
| 1.2.5 | 93596 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 85.963,45 |
| 1.2.6 | DEM-PIS-005 | SETOP | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m ² | 1.285,71 |
| 1.2.7 | 93588 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19.814,26 |
| 1.2.8 | 71 | ORSE | Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com espalhamento e compactação | m ³ | 272,05 |
| 1.3 | | | ACESSIBILIDADE | | |

| | | | | | |
|------------|------------------|---------|--|-----|-----------|
| 1.3.1 | COMPOSIÇÃO 02 | Próprio | MODELAGEM E PINTURA DE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | und | 35,00 |
| 1.3.2 | 7324 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 364,66 |
| 1.4 | | | DIVERSOS | | |
| 1.4.1 | 2555 | ORSE | Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros | un | 12,00 |
| 1.4.2 | 83693 | SINAPI | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 463,43 |
| 1.4.3 | 12694 | ORSE | Placa de regulamentação R-25d - circular, (siga em, frente ou à direita), padrão, em chapa de aço nº 18, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 6,00 |
| 1.4.4 | 12692 | ORSE | Placa de regulamentação R-19 - circular, (velocidade máxima permitida), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida com película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 8,00 |
| 1.4.5 | 12690 | ORSE | Placa de regulamentação R-1 - hexagonal, (parada obrigatória), padrão dnit, em chapa de aço nº 18, tratada, revestida em película totalmente refletiva, incluso barrote para fixação - fornecimento e instalação | un | 12,00 |
| 1.4.6 | 6191 | ORSE | Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) | m² | 11.837,85 |

Cuité – PB, 18 de outubro de 2023.

CAMILA MARQUES AZEVEDO FARIAS
Engenheira Fiscal
CPF: 100.641.564-51

CHARLES CRISTIANO INÁCIO DA SILVA
Prefeito Constitucional
CPF nº 918.702.164-15